

100 punten kwaliteitscontrole.

Merk & type:

Bouwjaar:

Chassisnummer:

Kenteken:

Datum inspectie:

Brandstof:

☐ B

☐ D

☐ G

☐ G3

Dealerstempel

Naam en handtekening

Keurmeester

✓ = Geen mankement ✗ = Herstel/vervanging nodig NVT = niet van toepassing

1. MOTOR

- 1.01 Meet de compressie indien de motorloop daar aanleiding toe geeft.
- 1.02 Controleer de brandstofpomp.
- 1.03 Controleer de spuitstukken.
- 1.04 Controleer de cilinderkop incl. pakkingen.
- 1.05 Controleer de carterpan en de carterventilatie.
- 1.06 Meet klepspel indien motorloop/geluid daar aanleiding toe geeft.
- 1.07 Controleer de distributieriem of deze volgensschema vervangen is.
- 1.08 Controleer pakkingen en leidingen.
- 1.09 Controleer het betreffende injectiesysteem.
- 1.10 Controleer de verstuivers.
- 1.11 Controleer de werking van de turbo.
- 1.12 Controleer het luchtfilter.
- 1.13 Controleer de motorsteunen.
- 1.14 Controleer de uitlaat uitwendig.
- 1.15 Controleer de katalysator/lambdasonde op hun werking (4-gasmeting).
- 1.16 Controleer de brandstoftank en -leidingen.
- 1.17 Controleer de werking van de lpg-installatie indien gemonteerd.

2. KOELING

- 2.01 Controleer de radiator en slangen.
- 2.02 Controleer het niveau en de vorstbeveiliging van de koelvloeistof.
- 2.03 Controleer de koelvloeistofpomp.
- 2.04 Controleer de V-riem en spanning.
- 2.05 Controleer de thermostaat.
- 2.06 Controleer de oliekoeler.
- 2.07 Controleer de interkoeler.
- 2.08 Controleer de kachelradiator.
- 2.09 Controleer de bediening en werking van de kachel.
- 2.10 Controleer de werking van de ventilatie en het pollenfilter.
- 2.11 Controleer de werking van de airco.

3. TRANSMISSIE

- 3.01 Controleer de versnellingsbakwerking (tijdens de proefrit).
- 3.02 Controleer de versnellingsbakophanging.
- 3.03 Controleer de werking van de koppelmvormer (tijdens de proefrit).
- 3.04 Controleer of de drukgroep hoorbaar is.
- 3.05 Controleer of het druklager hoorbaar is.
- 3.06 Controleer de werking van de koppeling.
- 3.07 Controleer de koppelskabel en/of de -cilinders.
- 3.08 Controleer de vloeistofniveaus van de transmissie/koppeling.

4. AANDRIJVING

- 4.01 Controleer de werking van het differentieel.
- 4.02 Controleer de aandrijfassen.
- 4.03 Controleer kruiskoppeling op speling.
- 4.04 Controleer de pakkingen.
- 4.05 Controleer de ashoezen.
- 4.06 Controleer de wielagers op speling en geluid.
- 4.07 Controleer de banden en velgen.

5. STUURINRICHTING

- 5.01 Controleer het stuurhuis op werking.
- 5.02 Controleer de werking van de stuurbekrachtiging.
- 5.03 Controleer de stuurstangen en -kogels op speling.
- 5.04 Controleer de stuurdemper.
- 5.05 Controleer de koppeling.
- 5.06 Controleer de hoezen.

Bevindingen proefrit

Remkracht vertraging: ☐ Goed ☐ Niet goed
Handremwerking: ☐ Goed ☐ Niet goed

Profiel diepte: LV RV LA RA

reparatieadvies

6. WIELOPHANGING

- 6.01 Controleer de draagarmen.
- 6.02 Controleer de draagarmrubbers op speling.
- 6.03 Controleer de fusees op speling.
- 6.04 Controleer de kogels op speling.
- 6.05 Controleer de pennen en busen op speling.
- 6.06 Controleer de stabilisatorveren op speling.
- 6.07 Controleer de torsiestang op speling.
- 6.08 Controleer de schokdempers op werking.
- 6.09 Controleer de vering.
- 6.10 Controleer de werking van het hydraulisch systeem indien aanwezig.

7. REMMEN

- 7.01 Controleer de hoofdremscilinder ABS op werking.
- 7.02 Controleer de werking van de bekrachtiger.
- 7.03 Controleer de werking van de remkrachtverdelers.
- 7.04 Controleer de wielremcilinders.
- 7.05 Controleer de remkassen.
- 7.06 Controleer de afstelling van de handremkabel.
- 7.07 Controleer de remleidingen.
- 7.08 Controleer de vloeistofniveaus en -kwaliteit.
- 7.09 Controleer de remvoeringen en -blokken op dikte.
- 7.10 Controleer de remschijven en -trommels op dikte.
- 7.11 Controleer de werking van de remkracht-begrenzer.

8. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- 8.01 Controleer de werking van de startmotor.
- 8.02 Controleer de werking van de dynamo.
- 8.03 Controleer de werking van de spanningsregelaar.
- 8.04 Controleer de bobine en bougiekabels.
- 8.05 Controleer de ontsteking.
- 8.06 Controleer de werking van de dashboardinstrumenten.
- 8.07 Lees alle elektronische systemen uit op eventuele foutmeldingen.
- 8.08 Controleer de werking van ruitenwisser(s), -bladen en sproeiers V+A.
- 8.09 Controleer de werking van elektrisch bedienbare ramen V+A.
- 8.10 Controleer de werking van de centrale vergrendeling en sloten.
- 8.11 Controleer de werking en bediening van het schuifdak indien aanwezig.
- 8.12 Controleer de werking van de achterruitverwarming.
- 8.13 Controleer de werking van de alarmschakelaar.
- 8.14 Controleer de werking van de richtingaanwijzers en de claxon.
- 8.15 Controleer de accu en -kabels.
- 8.16 Controleer de werking van het groot- en dimlicht en de afstelling.
- 8.17 Controleer de werking van de parkeer- en mistlampen.
- 8.18 Controleer de koplampreflectoren.
- 8.19 Controleer de verlichtingsglazen.
- 8.20 Controleer de werking van achterlichten en mistachterlicht.
- 8.21 Controleer de werking van de achteruitrijlampen.
- 8.22 Controleer de werking van de remlichten.
- 8.23 Controleer de werking van de kentekenplaatverlichting.
- 8.24 Controleer de werking van de binnenverlichting.

9. CARROSSERIE

- 9.01 Controleer de ophanging van de portieren op speling.
- 9.02 Controleer het sluiten/vergrendelen van de motorkap, kofferbak en sloten.
- 9.03 Controleer de werking van de raammechanismen.
- 9.04 Controleer de raam- en deurrubbers.
- 9.05 Controleer de ruiten.
- 9.06 Controleer de algehele carrosserie.
- 9.07 Controleer de bevestiging van de reservewielhouder.
- 9.08 Controleer of de wielmoersleutel, de krik- steun en krik aanwezig zijn en hun werking.
- 9.09 Controleer de werking van de stoelvergrendeling en -verstelling.
- 9.10 Controleer de bevestiging en de werking van de autogordels.
- 9.11 Controleer de werking van de achteruitkijkspiegel.
- 9.12 Controleer de pedaalrubbers op slijtage.

4-gasmeting	benzine	LPG
CO%		
HC PPM		
CO2		
O2%		
Roetmeting	Diesel = K= m-1	